

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

**Към Договор № 515/01.10.2018 г. за изпълнение на  
обществена поръчка „Изграждане на покрита трибуна и  
съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“**

Днес, 01.08..... 2019 г. в Община Нова Загора, между:

**1. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА**, представлявана от Николай Георгиев Грозев – Кмет, БУЛСТАТ 000590597, адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № 515/01.10.2018 г., и

**2. „СК Билдинг“ АД, гр. Казанлък**, ЕИК 201205309, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Бяло море“ № 5, ет. 4, ап. 13, представлявано от Бонка Христова Карауланова - Изпълнителен директор, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № 515/01.10.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“ на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, б. „а“ и ал. 2 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение, за следното:

Страните по Договор № 515/01.10.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“ приемат, че сключеният между тях договор може да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, б. „а“ и ал. 2 от ЗОП, като на същия изпълнител бъде възложено изпълнението на допълнителни строително-монтажни работи.

По време на изпълнение на строително-монтажните работи, възложени по силата на основния договор, е установена необходимостта от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, а именно:

1. При разбиването на основите на старите седалки, настилките пред централния вход, подпорни стени и стълбища на централния вход има констатирани по-големи количества бетон за разбиване и транспортиране. Същите няма как да бъдат предвидени при изготвянето на количествената сметка на техническия проект поради факта, че те са скрити и няма как да бъдат видени целите и измерени ;

2. При достигане на проектните коти за фундиране се установи, че почвените условия не са подходящи за фундиране на проектната кота. Същите няма как да бъдат уточнени

предварително при изготвянето на техническия проект, а след достигане на предвидените по изчислителен метод проектни коти;

3. При изпълнението на бетоновите работи да се влагат в положения бетон пластификатори, които да позволяват работа при отрицателни температури и позволяват по-бързо набиране на якост на бетона. Тези пластификатори позволяват работа с бетона до температура до -10 градуса и няма как да бъдат заложени при изготвянето на техническия проект или при оформяне на офертата за изпълнението на обекта;

4. Преди изпълнението на Греда 1 и Греда1' по цялата дължина на технологичната фуга да се поставя водонабъбваща лента, в бетона се добавя и добавка за водоплътност и накрая се шлайфа бетона. Тези мероприятия се правят с цел да се предотврати възможността на дъждовни води да проникнат в помещенията под трибуната. Същите са пропуснати от проектантският екип по време на изготвянето на техническия проект;

5. Необходимост от удължаване на подпорните стени към съществуващите трибуни в посока запад с цел подпиране на насипа, който е от тази страна. Тази необходимост възниква след като са започнали дейности по разбиването на централната трибуна и подпорните стени на стълбищата към трибуните. На място се установи, че предвидените подпорни стени достигат до половината насип върху, който са изградени старите трибуни и ако не се удължат в западна посока насипа остава не укрепен и това е предпоставка за неговото свличане и компрометиране на старите трибуни;

6. С цел безопасно използване на старите трибуни е необходимо направата и монтирането на парапет с височина 1,50 метра. Направата му произлиза от необходимостта да се използват старите трибуни и удължаването на подпорните стени.

Необходимите за изпълнение СМР са описани подробно в Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Необходимостта от изпълнение на цитираните по-горе СМР е констатирана и предписана от проектанта на обекта по силата на чл. 162, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Предписанията на проектанта са вписани в заповедната книга на обекта. Изпълнението на проект „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“ е невъзможно без изпълнението на предписанията от проектанта допълнителни строително-монтажни работи, които не са могли да бъдат предвидени по време на проектирането.

В този смисъл, изменението на договора се налага поради непредвидени обстоятелства, които са възникнали след сключване на договора за обществена поръчка, които не са резултат от действие или бездействие на страните, и които не са могли да бъдат предвидени при изготвянето на техническия проект на обект „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“ и правят невъзможно изпълнението на договорните условия, и поради това, че допълнителните строително-монтажни работи, които се възлагат по силата на това споразумение не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор, като общата стойност на допълнителните СМР не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. Предвид разпоредбите на чл. 229, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 138, ал. 1 от ППЗОП, в настоящият случай АОП не осъществява контрол върху изменението на сключеният договор за обществената поръчка за строителство, тъй като стойността му е под прага по чл. 229, ал. 2 от ЗОП.

С оглед на това, страните приемат следните изменения на Договор „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“:

## **I. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**Чл. 1. /1/** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни допълнително възникнали строително – монтажни работи по време на строителството, подробно описани в количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

**/2/** Стойността на допълнително възникналите строително-монтажни работи възлиза на **172 242,17 лв.** без вкл. ДДС, като заплащането им се извършва при условията на чл. 2 и чл. 3 от Договор № 515/01.10.2018 г. за изпълнение на

обществена поръчка „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“.

**/3/** Общата стойност на поръчката предвид допълнително възложените СМР по ал. 1 е **939 962,94 лв.** без вкл. ДДС.

**Чл. 2.** Всички други клаузи Договор № 515/01.10.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в 3 еднообразни екземпляра, по един за двете страни и един за договорната книга на общината.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ**  
Кмет на Община Нова Загора



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Б. Карауланова**  
Изп. Директор



**Съгласувал!**  
**Радка Димитрова**  
Нач. отдел „Счетоводен“

**Съгласувал!**  
**С. Дериволков**  
Нач. отдел „Правен“